



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Meana di Susa

(Città Metropolitana di Torino)

C.A.P. 10050 - Piazza Europa n. 1 – Tel. 0122/39161 - C.F./P.IVA 02057840015
Email: info@comune.meanadisusa.to.it – PEC meanadisusa@postemailcertificata.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA/VIGILANZA

N. 148 del 01.12.2023

**OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020) ARTICOLO 1, COMMI 29-37 - PNRR M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. 'REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATO COMUNALE A DESTINAZIONE SOCIALE/MUSEALE EX COOPERATIVA'. ESAME ED APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: I42C22001110006
CIG: 939769466B**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/VIGILANZA

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 11 del 22.12.2022

Premesso che in merito ai contributi per la messa in sicurezza delle opere pubbliche ex art.1 commi 29-37 della Legge di Bilancio 2020, il Ministero dell'Interno (Finanza Locale), per agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli enti delle opere da realizzare, con decreto del 30 gennaio 2020, ha reso noto che la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;

Che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Che il presente appalto di lavori è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR;

Che il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR, in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono

confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

Che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. Nello specifico, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio".

Che per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

Che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascuna annualità, a pena di decadenza e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende realizzare con il contributo assegnato per l'annualità 2022 pari ad €. 50.000,00, interventi di efficientamento energetico, e nello specifico procedere alla realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile, come peraltro previsto dalla normativa di assegnazione del contributo stesso;

Che ha assunto il ruolo di RUP l'arch. Massimiliano Bolley e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Che, individuate le finalità cui può essere destinato il contributo ha ritenuto, procedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sull'edificio comunale ad uso plurimo sociale/museale denominato ex cooperativa e sito in Via Colle delle finestre 23, al fine di perseguire obiettivi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità territoriale;

Considerato che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 52/2022/UT del 11.08.2022, è stato affidato allo Studio associato d'Ingegneria Pasquini, l'incarico per il servizio di progettazione a livello definitivo/esecutivo, oltre alla Direzione lavori contabilità, regolare esecuzione, ecc. per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

Che inoltre con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 53/2022/UT del 11.08.2022, è stato affidato all'Ing. Fabio Peirolo, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in fase di progettazione e calcolo della linea vita necessarie per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

Vista la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30/12/2021;

Considerato che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm- DNSH" (come da apposito allegato progettuale;

Che in data 09.09.2022 con deliberazione n. 33 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento a firma dell'Ing. Davide Pasquini e Ing. Fabio Peirolo per le rispettive competenze, nell'importo di € 50.000,00;

Che con determinazione n. 64 del 12.09.2022 in attuazione alla richiesta di preventivo svolta attraverso la piattaforma TRASPARE ed in esito all'esame delle offerte, si provvedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i, dei lavori in oggetto, alla ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo (C.F. CFFDNL76C27L013U P.I. 11109990017), con sede legale in Via Carlo Trattenero, 25/G – BUSSOLENO (TO), per l'importo

di aggiudicazione pari ad € 34.725,14 oltre IVA 10% di cui € 572,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che in data 14.09.2022 venivano avviati i lavori in oggetto ed era previsto quale termine per la conclusione degli stesso il 13.11.2022;

Che i lavori venivano sospesi in data 10.11.2022;

Che con determina n. 121 del 13.12.2022 in risposta alla comunicazione del 14.12.2022 della ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo veniva concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi in considerazione del fatto che durante il corso dei lavori si è riscontrata una situazione internazionale dei trasporti e degli approvvigionamenti di materie prime caratterizzata dall'incerta disponibilità dei materiali e quotazione dei prezzi, in particolare nel settore legato ai lavori in oggetto (elettronica);

Che con determina n. 48 del 23.05.2023 venivano approvati gli atti relativi al I Stato di Avanzamento lavori per le opere in oggetto eseguiti dalla Ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo (C.F. CFFDNL76C27L013U P.I. 11109990017), con sede legale in Via Carlo Trattenero, 25/G – BUSSOLENO (TO), per un importo di € 30.052,99 oltre IVA e al lordo delle ritenute di legge, ed il relativo certificato di pagamento, n. 1, per un importo di € 29.902,72 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 32.892,99 IVA 10% compresa;

Che a seguito della suddetta contabilità veniva emessa dalla ditta fattura n. 66/001 del 23.05.2023 per una somma di € 30.052,29 oltre IVA per un totale di € 33.057,52; successivamente al pagamento della stessa, ne veniva rilevata l'erronea quantificazione e a tal fine la ditta emetteva nota di credito n. 142/001 in data 21.1.2023 per la somma di € 149,57 oltre IVA per un totale di € 164,53, pari alla differenza rilevata;

Considerato che i lavori in oggetto venivano terminati il 20 ottobre 2023 come risulta dal certificato emesso;

Che in data 07.11.2023 venivano redatti e consegnati a questo Comune protocollati in data 13.11.2023 Prot. 4493, a firma della Direzione Lavori Dott. Ing. Davide Pasquini, gli atti relativi allo Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione per le opere in oggetto eseguiti dalla Ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo (C.F. CFFDNL76C27L013U P.I. 11109990017), con sede legale in Via Carlo Trattenero, 25/G – BUSSOLENO (TO); da tale documentazione risultava un importo totale dei lavori eseguiti pari ad € 34.725,14 oltre IVA da cui emerge un credito residuo per l'impresa pari ad € 4.822,42 oltre ad IVA 10% per un totale di € 5.304,66 IVA compresa;

Che in data 15.11.2023 prot. 4471 venivano presentate a questo ente le documentazioni, certificazioni attestazioni relative alle linee vita, a firma dell'Ing. Fabio Peirola, realizzate dalla ditta MONTEFUNI SRL con sede in TORINO CAP 10129 Corso Duca degli Abruzzi 46 C.F./P.IVA 12292320012

Che il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

A	Importo contrattuale dei lavori	€ 34.725,14
B	Somme a disposizione per:	
B1	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, D.L. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (compr. INARCASSA)	€ 5.928,00
B2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.304,16
B3	IVA 10% su importo lavori	€ 3.472,51
B4	Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 2%	€ 715,63
B5	Spesa per adeguamento fornitura e connessione impianto fotovoltaico	€ 1.048,07
B6	Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, spese di gara ed arrotondamenti, ecc. o per ulteriori interventi	€ 1.644,60
B7	Residuo da ribasso d'asta	€ 1.161,89
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.967,21
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00

Che in data 27.11.2023 in riferimento al succitato Stato Finale Lavori, il Responsabile del procedimento provvedeva a sottoscrivere il certificato di pagamento n. 2 nell'importo di 4.822,42 oltre ad IVA 10% per un totale di € 5.304,66 IVA compresa;

Che a fronte dell'errata fatturazione relativa al 1° SAL ed alla conseguente nota di credito, dall'importo spettante di cui al certificato di pagamento n. 2 dovrà essere detratta la somma relativa alla nota di credito, procedendo quindi alla liquidazione alla ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo dell'importo di € 4.672,85 oltre IVA 10%, per un totale di € 5.140,13;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo (C.F. CFFDNL76C27L013U P.I. 11109990017), con sede legale in Via Carlo Trattenero, 25/G – BUSSOLENO (TO), Protocollo INAIL_41503044 emesso in data 25/11/2023 e scadenza validità al 24/03/2024, che attesta la regolarità della ditta stessa;

Accertato che la spesa relativa ai lavori di che trattasi trovano copertura al capitolo 307000 “Realiz prog. per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e svil. territoriale sostenibile fin. contr. min.” – Missione 1 Programma 5 – PDC 2.02.01.09 - finanziato con contributo ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 29 bis della legge 160/2019 - Contributo ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visti il D.Lgs. nr.50/2016 s.m.i. e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto il Bilancio di Previsione 2023-2025, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

➤ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

➤ l'art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;

➤ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi allo Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione per le opere in oggetto eseguiti dalla Ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo (C.F. CFFDNL76C27L013U P.I. 11109990017), con sede legale in Via Carlo Trattenero, 25/G – BUSSOLENO (TO), da cui risulta un importo totale dei lavori eseguiti pari ad € 34.725,14 oltre IVA ed emerge un credito residuo per l'impresa pari ad € 4.822,42 oltre ad IVA 10% per un totale di € 5.304,66 IVA compresa;
3. **DI APPROVARE** dalle risultanze del succitato stato finale il certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal RUP in data 27.11.2023 dal quale emerge il credito residuo per l'impresa pari ad € 4.822,42 oltre ad IVA 10% per un totale di € 5.304,66 IVA compresa;
4. **DI DARE ATTO CHE** a fronte della fattura emessa dalla ditta per la somma di € 4.822,42 oltre ad IVA 10% per un totale di € 5.304,66 IVA compresa, si provveda alla liquidazione della

somma complessiva di € 4.672,85 oltre IVA 10%, per un totale di € 5.140,13, derivante dalla differenza fra la somma derivante dall'attuale contabilità, detratta la somma relativa alla nota di credito di cui in precedenza;

5. **DI LIQUIDARE** ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica, a favore dell'Impresa appaltatrice Ditta CD SISTEMI di Caffo Danilo (C.F. CFFDNL76C27L013U P.I. 11109990017), con sede legale in Via Carlo Trattenero, 25/G – BUSSOLENO (TO), la somma di € 5.140,13 IVA 10% compresa, relativa alla documentazione di cui in premessa (e decurtazione da nota di credito), sul PEG per l'anno 2023 al capitolo al cap. 307000 "Realiz prog. per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e svil. territoriale sostenibile fin. contr. min." – Missione 1 Programma 5 – PDC 2.02.01.09 - finanziato con contributo ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 29 bis della legge 160/2019 - Contributo ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
6. **DI APPROVARE** le documentazioni, certificazioni attestazioni relative alle linee vita, a firma dell'Ing. Fabio Peirolo, realizzate dalla ditta MONTEFUNI SRL con sede in TORINO CAP 10129 Corso Duca degli Abruzzi 46 C.F/P.IVA 12292320012, pervenute in data 15.11.2023 prot. 4471;
7. **DI DARE ATTO CHE** il quadro economico finale dell'intervento risulta essere quello di seguito riportato:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI	€ 34.725,14
B1	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, D.L. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (compr. INARCASSA)	€ 5.928,00
B2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.304,16
B3	IVA 10% su importo lavori	€ 3.472,51
B4	Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 2%	€ 715,63
B5	Spesa per adeguamento fornitura e connessione impianto fotovoltaico	€ 1.048,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.468,37
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 47.193,51
	Risparmi	€ 2.806,49

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il sottoscritto è anche responsabile del procedimento, e pertanto firma la presente determina a conferma della regolarità tecnica.

Il presente provvedimento, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di competenza dal punto di vista contabile e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che renderà esecutivo il presente provvedimento, nel caso in cui comporti spesa.

Meana di Susa, li ____ data firma digitale ____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BOLLEY MASSIMILIANO)