



Comune di Meana di Susa

(Città Metropolitana di Torino)

C.A.P. 10050 - Piazza Europa n. 1 – Tel. 0122/39161 - C.F./P.IVA 02057840015
Email: info@comune.meanadisusa.to.it – PEC meanadisusa@postemailcertificata.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA/VIGILANZA

N. 170 del 31.12.2023

**OGGETTO: ART. 1, COMMA 139-BIS, LEGGE 145/2018 - D.D. CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE 8.11.2021 - INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO, IN SEGUITO A PROCEDURA DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA ALLEGATO 2 DEL DECRETO 25.08.2021; PNRR M2C4-2.2. 'MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA PUBBLICA (DENOMINATA VIA GRANGIA) CON ANNESSO PARCHEGGIO CHE UNISCE LA VIA COLLE DELLE FINESTRE ALLA VIA CAMPO CASTELLO'. ESAME ED APPROVAZIONE STATO FINALE, DOCUMENTAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: I47H19001040001
CIG: 9207696F19**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/VIGILANZA

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 11 del 22.12.2022

Premesso che il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”;

Che il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevede che “Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145.

Che con decreto del direttore centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021 in applicazione dell'articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

Che nell'allegato A del suddetto Decreto, a seguito di comunicazione dello stesso circa l'interesse al contributo stesso, rientrava anche al n. ordine 1034 il Comune di Meana di Susa con l'intervento CUP I47H19001040001 dell'importo di € 84.000,00, relativamente alla tipologia di interventi "b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti";

Che il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedeva inoltre che "l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche ... omissis... : a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;... omissis..., ovvero, nel caso di affidamento da parte del Comune, senza avvalersi di SUA o CUC entro il 22.05.2022;

Dato atto che nello stesso Decreto si comunicava come gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le succitate risorse fossero confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Che inoltre si dava atto che con successivi provvedimenti e/o comunicati sarebbero state fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.

Che l'Amministrazione comunale, aveva individuato, al fine dell'utilizzo del contributo richiesto e confermato, la manutenzione straordinaria del tratto di via pubblica con annesso parcheggio che unisce la via Colle delle Finestre alla via Campo Castello al fine della messa in sicurezza dell'area;

Che, al fine di procedere alla redazione di idonea progettazione, con determina n. 83 del 30.12.2021 è stato affidato al Consorzio Forestale A.V.S., l'incarico per la predisposizione della progettazione definitiva/esecutiva, D.L. coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;

Vista la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30/12/2021;

Considerato che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm- DNSH";

Che in data 22.04.2022 con deliberazione n. 11 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dell'intervento a firma del dott. For. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, nell'importo di € 84.000,00, con il seguente quadro economico:

A	Importo dei lavori a base di gara (a corpo)	€ 66.972,60
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.194,14
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 69.166,74
B	Somme a disposizione per:	
B1	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, D.L. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità	€ 5.000,00
B2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.100,00
B3	IVA 10% su importo a base d'asta	€ 6.916,67
B4	Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% importo lavori)	€ 1.383,33
B6	Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento prezzi, spese di gara, quota ANAC ed arrotondamenti	€ 433,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.833,26
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 84.000,00

Che con determinazione n. 33/UT del 12/05/2022 in attuazione alla richiesta di preventivo svolta attraverso la piattaforma TRASPARE ed in esito all'esame delle offerte, si provvedeva all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i, dei lavori in oggetto, alla ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro snc (Cod. fisc./P.I.: 06379100016), con sede legale in Via Pampalù, 8 – Mompantero (TO), con un ribasso quindi dello 0,20%, corrispondente ad un importo offerto di € 66.838,65 oltre € 2.194,14 per oneri per la sicurezza per un importo contrattuale di € 69.032,79 oltre IVA;

Che in data 26.09.2022 venivano avviati i lavori in oggetto ed era previsto quale termine per la conclusione degli stesso il 24.11.2022;

Che i lavori venivano sospesi in data 14.10.2022 e ripresi il 12.06.2023;

Che con determina n. 67 del 04/07/2023 venivano approvati gli atti relativi al I Stato di Avanzamento lavori per le opere in oggetto eseguiti dalla Ditta Ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro snc (Cod. fisc./P.I.: 06379100016), con sede legale in Via Pampalù, 8 – Mompantero (TO), per un importo di € 47.618,67 oltre IVA e al lordo delle ritenute di legge ed il relativo certificato di pagamento, n. 1, per un importo di € 47.380,58 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 57.804,31 IVA 10% compresa;

Che a causa di mero errore di trascrizione, il succitato certificato di pagamento n. 1 veniva conteggiato, pur con indicazione corretta dell'IVA al 10%, sommandogli l'IVA al 22%;

Che a fronte di tale errore, l'importo del certificato n. 1 veniva definito per l'importo di € 47.380,58 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 57.804,31 IVA 10% compresa;

Che in riferimento all'errore riscontrato il RUP, in data 28.09.2023 emetteva in sostituzione del certificato di pagamento n. 1 il certificato n. 1.1 € 47.380,58 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 52.118,64 IVA 10% compresa;

Che i lavori in oggetto venivano terminati il 29.09.2023 come risulta dal certificato emesso dall'allora D.L. Dott. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa;

Che in data 29.09.2023 venivano redatti e consegnati a questo Comune in data 18.10.2023 Prot. 4028, la documentazione e la contabilità finale dei lavori in oggetto a firma della Direzione Lavori Dott. Alberto Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, consistente in: libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione; da tale documentazione risultava un importo pari ad € 82.619,42, di cui € 69.032,79 oltre IVA relativi a lavori e somministrazioni oggetto di contratto ed € 13.586,63 per aggiornamento prezzi ex art. 26 comma 1 e 2 del D.L. 50/2022;

Che gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in oggetto risultano sottoscritti senza apposizione di riserve;

Che in data 25.10.2023 in riferimento al succitato Stato Finale Lavori, il Responsabile del procedimento provvedeva a sottoscrivere i seguenti certificati di pagamento:

- Certificato di pagamento n. 2, per un importo di € 21.652,21 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 23.817,43 IVA 10% compresa relativamente al contratto principale;
- Certificato di pagamento n. 3 per un importo € 13.586,63 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 14.945,29 IVA 10% compresa;

Che in data 27.10.2023 la D.L. provvedeva a modificare il quadro economico finale relativo al succitato Stato Finale riportando alcune imprecisioni, determinate da minimi errori di trascrizione che determinavano un diverso importo delle somme a disposizione;

Che il quadro economico finale dell'intervento, a fronte delle minime modifiche apportate dalla D.L., risulta essere il seguente:

A	Importo dei lavori da contratto	€ 66.838,65
A1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.194,14
	TOTALE IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	€ 69.032,79
B	Somme a disposizione per:	

B1	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, D.L. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità	€ 5.000,00
B2	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.100,00
B3	IVA 10% su importo lavori	€ 6.903,28
B4	Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.383,33
B5	quota ANAC	€ 30,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.416,61
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 83.449,40
	SOMME DERIVANTI RIBASSO D'ASTA E RISPARMI VARI	€ 550,60
C1	Aggiornamento prezzi ex art. 26 comma 1 e 2 del D.L. 50/2022 calcolato come previsto al succitato comma 1	€ 13.586,63
D1	IVA 10% su importo aggiornamento prezzi	€ 1.358,66
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€ 98.394,69

Dato atto che in merito al certificato di pagamento n. 3 va fatta un'ulteriore distinzione in quanto una quota parte di € 550,60 iva compresa potrà essere coperta tramite fondi reperiti ex art. 26 comma 1, quali somme derivanti da ribasso d'asta e risparmi vari (compreso risparmio su compenso ex art. 113 D.Lgs 50/2016), mentre la rimanente parte pari ad € 14.394,69 IVA compresa quale importo per cui è appurata l'insufficienza delle risorse di cui al comma 1 per cui si accede al fondo da liquidarsi entro 30 gg dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. a) ultimo periodo del D.L. 50/2022;

Che pertanto vengono emessi i seguenti certificati di pagamento:

- Certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP in data 25.10.2023, per un importo di € 21.652,21 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 23.817,43 IVA 10% compresa relativamente al contratto principale;
- Certificato di pagamento n. 3/A, emesso dal RUP in data 25.10.2023 per un importo di € 500,55 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 550,60 IVA 10% compresa;
- Certificato di pagamento n. 3/B, per un importo di € 13.086,08 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 14.394,69 IVA 10% compresa; il presente certificato verrà emesso appena verranno trasferite le risorse da parte del Ministero ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. a) ultimo periodo del D.L. 50/2022;

Che, in attuazione alle normative succitate, i pagamenti verranno eseguiti nel seguente modo:

- Certificato n. 2 pagamento a saldo dei lavori contrattuali, da liquidarsi nei termini previsti dalla normativa;
- Certificato n. 3/A pagamento quota parte dei fondi relativi ad aggiornamento prezzi ex art. 26 comma 1 e 2 del D.L. 50/2022 reperiti ex art. 26 comma 1, quali somme derivanti da ribasso d'asta e risparmi vari, liquidati nei termini previsti dalla normativa;
- Certificato n. 3/B pagamento a saldo dei fondi relativi ad aggiornamento prezzi ex art. 26 comma 1 e 2 del D.L. 50/2022 e verrà approvato contestualmente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione; per il presente importo, appurata l'insufficienza delle risorse di cui al comma 1, si obbliga ad accedere al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. 76/2020 e s.m.i. da liquidarsi entro 30 gg dal trasferimento delle risorse da parte del Ministero ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. a) ultimo periodo del D.L. 50/2022;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro snc (Cod. fisc./P.I.: 06379100016), con sede legale in Via Pampalù, 8 – Mompantero (TO),, Protocollo INAIL_40828861 emesso in data 19/10/2023 e Scadenza validità 16/02/2024, che attesta la regolarità della ditta stessa;

Accertato che la spesa relativa ai lavori di che trattasi trovano copertura al capitolo 347500 "Interventi messa in sicurezza strade L. 27/12/17, n. 205 e L. 30/12/18, n. 145 PARC VIA GRANGIA PNRR M2C4-2.2" – PDC 2.02.01.09;

Visti il D.Lgs. nr.50/2016 smi e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visti il Bilancio di Previsione 2023-2025, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;

Visto l’art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. **DI APPROVARE**, prendendo atto del mero errore di trascrizione relativamente al conteggio dell’IVA rilevato all’interno del Certificato di pagamento n. 1, il Certificato di Pagamento n. 1.1 (che sostituisce il succitato certificato n. 1) nell’importo di € 47.380,58 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 52.118,64 IVA 10% compresa;
3. **DI APPROVARE** la documentazione e contabilità finale dei lavori di “Messa in sicurezza tratto di via pubblica (denominata via Grangia) con annesso parcheggio che unisce la via Colle delle Finestre alla via Campo Castello” eseguiti dalla Ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro snc (Cod. fisc./P.I.: 06379100016), con sede legale in Via Pampalù, 8 – Mompantero (TO), per un importo pari ad € 82.619,42 oltre IVA e al lordo delle ritenute di legge, importo comprensivo dell’importo del contratto originale pari ad € 69.032,79 oltre IVA e del maggior compenso per aggiornamento prezzi ex art. 26 comma 1 e 2 del D.L. 50/2022, riconoscendo l’80% dell’incremento risultante dall’applicazione del prezziario RP aggiornato, ammontante ed € 13.586,63 oltre IVA a firma della Direzione Lavori del Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, consistente in: libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;
4. **DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 25.10.2023 per un importo di € 21.652,21 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 23.817,43 IVA 10%;
5. **DI APPROVARE** il Certificato di pagamento n. 3/A, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 25.10.2023 per un importo di € 500,55 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 550,60 IVA 10% compresa;
6. **DI PREDISPORRE** ed attivare all’interno delle finestre previste gli atti e le compilazioni necessarie alla presentazione dell’istanza come previsto dall’art. 26 comma 4 lettera a) del D.L. 50/2022
7. **DI LIQUIDARE** ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica, a favore dell’Impresa appaltatrice Ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro snc (Cod. fisc./P.I.: 06379100016), con sede legale in Via Pampalù, 8 – Mompantero (TO), la somma di € 21.652,21 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 23.817,43 IVA 10%, relativa alla documentazione di cui in premessa (certificato di pagamento n. 2), sul PEG per l’anno 2023 al

capitolo al cap. 347500 “Interventi messa in sicurezza strade L. 27/12/17, n. 205 e L. 30/12/18, n. 145 PARC VIA GRANGIA PNRR M2C4-2.2” – PDC 2.02.01.09.

8. **DI LIQUIDARE** ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica, a favore dell’Impresa appaltatrice Ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro snc (Cod. fisc./P.I.: 06379100016), con sede legale in Via Pampalù, 8 – Mompantero (TO), la somma di € 500,55 I.V.A. esclusa per un importo totale pari ad € 550,60 IVA 10% compresa, relativa alla documentazione di cui in premessa (Certificato di pagamento n. 3/A), sul PEG per l’anno 2023 al capitolo al cap. 347500 “Interventi messa in sicurezza strade L. 27/12/17, n. 205 e L. 30/12/18, n. 145 PARC VIA GRANGIA PNRR M2C4-2.2” – PDC 2.02.01.09.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il sottoscritto è anche responsabile del procedimento, e pertanto firma la presente determina a conferma della regolarità tecnica.

Il presente provvedimento, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di competenza dal punto di vista contabile e per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che renderà esecutivo il presente provvedimento, nel caso in cui comporti spesa.

Meana di Susa, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BOLLEY MASSIMILIANO)